

3	Площа будівлі, на якій проведені роботи з реконструкції повітропроводів системи, монтаж технологічного устаткування, судутні роботи (Сектор А будівлі)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13500	13500	13475	13475	-25	-25
4	Кількість придбаних повітрянообробляючих установок МС ЕНЕРГУ	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12	12	12	12		
5	Кількість придбаних комплектів автоматики МС	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12	12	12	12		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Будівельних робіт у 2021 році виконано менше на 25 кв.м. ніж заплановано. Планові будівельні роботи у 2022 р. збільшено на площі 25 кв.м. (уточнено розділ III ДПП на 2022 рік)

3 фактичності

1	Середні витрати на 1 м. кв. Утеплення покрівлі 4-го та 5-го типів (Сектор Б будівлі)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	3,2		3,2			
2	Середні витрати на 1 кв. м. реконструкції повітропроводів системи, монтаж технологічного устаткування, судутні роботи (Сектор А будівлі)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	0,8		0,8			
4	Середні витрати на придбання 1-єї повітрянообробляючої установки МС ЕНЕРГУ	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	2199,7		2199,7			
5	Середні витрати на придбання 1-го комплекту автоматики МС	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	443,3		443,3			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	66,4		66,3		-0,1	
2	Рівень готовності скоригованої проектно-кошторисної документації	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100		100			
3	Рівень виконання робіт з утеплення покрівлі будівлі (Сектор Б)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100		100			
4	Рівень виконання будівельних робіт з реконструкції повітропроводів системи, монтаж технологічного устаткування, судутні роботи (Сектор А будівлі)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	59,8		59,7		-0,1	
5	Рівень придбання технологічного устаткування та обладнання, меблів (Сектор А будівлі)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	46		46			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність у результативних показниках якості становить 0,1%, тому не є суттєвими. Це пов'язано з тим, що будівельних робіт виконано у 2021 році менше на 20,87 тис. грн. (на 25 кв.м. менше), ніж заплановано.

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників паспорту програми слід вважати 100 %. Придбано повітряобробляючих установок МС ENERGY в кількості 12 шт. та комплектів автоматика МС - 12 шт. Виконані роботи з утеплення покрівлі будівлі. Виконано будівельні роботи з реконструкції повітропроводів систем, монтаж технологічного устаткування, супутні роботи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Мета і завдання виконання бюджетної програми на 2021 рік досягнуті.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**Т.в.о. державного секретаря Міністерства
культури та інформаційної політики України**

(підпис)

Тетяна ФІЛІПЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)