

Додаток 1
до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 30.06.2021 р.

(число, місяць, рік)

Реконструкція будівель (навчального корпусу А-1 та гаража В-1) Львівського державного музичного ліцею імені С.

Крушельницької

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство культури та інформаційної політики України
2. Найменування відповідального виконавця Львівський державний музичний ліцей імені С. Крушельницької
3. Найменування замовника Львівський державний музичний ліцей імені С. Крушельницької
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Львівський державний музичний ліцей імені С. Крушельницької
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2021 року) (тис. гривень) 43850,841 тис.грн.
6. Назва бюджетної програми 3801890 « Реалізація державного інвестиційного проекту « Створення першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні Львівської середньої спеціалізованої музичної школи – інтернату імені С. Крушельницької»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 17848,700 тис. грн.
8. Інформація щодо проєктної організації ФОП Семченко Наталія Олександрівна
9. Інформація щодо підрядної організації¹ ТЗОВ « Технології клімату та автоматизації систем»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки – 4610137200:02:001:0044.

Цільове призначення – 03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.

Площа земельної ділянки – 0,5655.

Вид використання земельної ділянки – для обслуговування існуючих будівель.

Форма власності – державна.

Вид іншого речового права – право оперативного управління.

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землепорядні роботи						

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:	Грудень 2019	1280,833	Грудень 2019. № договору 101. 24. Грудня 2019 р.	1280,833		
1.1. коригування						
1.2. експертиза	Грудень 2020		Грудень 2020			
1.3. затвердження проекту						

1.4. інше								
2. Проведення процедури закупівлі щодо ⁶ :	Квітень – Травень 2021 р.	42570.008						Затримання проведення процедури закупівлі відбулась у зв'язку з зміною назви організації.
2.1. будівельних робіт	Травень 2021 – Грудень 2022	26446.969						
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	Січень 2022 – Жовтень 2022	8371,744						
2.3. інших заходів	Травень 2021 – Грудень 2022	7751,295						

Інформація щодо виконання

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:					-	-
1.1. коригування						
1.2. експертиза						
1.3. затвердження проекту						
1.4. інше						

2. Виконання, усього, у тому числі:																				
2.1. будівельних робіт;	Травень 2021 - Грудень 2021	14962,1																		
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю																				
2.3. інших:																				
2.3.1. утримання служби замовника	Квітень 2021 - Грудень 2021	2886,6																		
2.3.2. авторський нагляд																				
2.3.3. технічний нагляд тощо (конкретизувати)																				
3. Разом (1 + 2)		17848,7																		

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями												
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопа д	грудень	
	План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
			5350					3000	3000	3000		3498,7	
	Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мініфом помісячного плану асигнувань												
			892,4	892,4	892,4	892,4	892,4	892,4	1784,9	2677,3	3569,9	5354,6	
	Касові видатки												

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми.

2. Копія звіту про виконання паспорта бюджетної програми⁹.
3. Копія титулу об'єкта на 20 ____ рік.
4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 20 ____ році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).
5. Фотографії об'єктів¹⁰.

Паспорт бюджетної програми 3801890 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні Львівської середньої спеціалізованої музичної школи – інтернату імені С. Крушельницької» не надходив.

Титул відсутній у зв'язку з зміною назви установи та виготовленням нової документації.

В.о директора

(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)



М. П.

Лев ЗАКОПЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)