

Додаток 1

до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проектів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.01.2022 р.

(число, місяць, рік)

Реконструкція будівель (навчального корпусу А-1 та гаража В-1) Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника Міністерство культури та інформаційної політики України
2. Найменування відповідального виконавця Львівський державний музичний ліцей імені С. Крушельницької
3. Найменування замовника Львівський державний музичний ліцей імені С. Крушельницької
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) Львівський державний музичний ліцей імені С. Крушельницької
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2021 року) (тис. гривень) 43850,841 тис.грн.
6. Назва бюджетної програми 3801890 « Реалізація державного інвестиційного проекту « Створення першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні Львівської середньої спеціалізованої музичної школи – інтернату імені С. Крушельницької»
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) 17848,700 тис. грн.
8. Інформація щодо проектної організації ФОП Семченко Наталія Олександрівна
9. Інформація щодо підрядної організації¹ ТзОВ « Технології клімату та автоматизації систем»
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Кадастровий номер земельної ділянки – 4610137200:02:001:0044.

Цільове призначення – 03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти.

Площа земельної ділянки – 0,5655.

Вид використання земельної ділянки – для обслуговування існуючих будівель.

Форма власності – державна.

Вид іншого речового права – право оперативного управління.

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи						

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:		1280,833		1280,833		
1.1. коригування						
1.2. експертиза	Грудень 2020		Грудень 2020			
1.3. затвердження проекту						

1.4. інше						
2. Проведення процедури закупівлі щодо ⁶ :		42570.0		41138,0		Затримання проведення процедури закупівлі відбулась у зв'язку з зміною назви організації.
	Квітень – Травень 2021 р.		Червень 2021 № договору 31 9 червня 2021			
2.1. будівельних робіт	Травень 2021 – Грудень 2022	31841,1		30633,2		
2.2. устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	Січень 2021 – Жовтень 2022	10046,1		10046,2		
2.3. інших заходів	Травень 2021 – Грудень 2022	682,8		458,6		

Інформація щодо виконання

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:					-	-
1.1. коригування						
1.2. експертиза						
1.3. затвердження проекту						
1.4. інше						

2. Виконання, усього, у тому числі:						
2.1. будівельних робіт;	Травень 2021 - Грудень 2021	15842,0	Вересень - Грудень 2021	15924,3	Після проведення тендерної закупівлі на будівельні роботи по об'єкту "Реконструкція будівель (навчального корпусу А-1 та гаража В-1) Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької з прибудовою та надбудовою на вул.Зеленій, 10" м.Львів." фактичні показники на 2021 рік були змінені.	
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	Травень 2021 - Грудень 2021	1674,3	Листопад 2021	1674,3	-	
2.3. інших: 2.3.1. утримання служби замовника 2.3.2. авторський нагляд 2.3.3. технічний нагляд тощо (конкретизувати)	Травень 2021- Грудень 2021	332,4	Вересень – Грудень 2021	173,3	Після проведення тендерної закупівлі по об'єкту "Технічний нагляд за виконанням робіт на об'єкті: "Реконструкція будівель (навчального корпусу А-1 та гаража В-1) Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької з прибудовою та надбудовою на вул.Зеленій, 10" м.Львів." та авторський нагляд об'єкту фактичні показники на 2021р. були зменшені.	
3. Разом (1 + 2)		17848,7		17771,9		

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
17848,7					5350			3000	3000	3000	3498,7	
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
17848,7				892,4	892,4	892,4	892,4	892,4	1784,9	2677,3	3569,9	5354,6
Касові видатки												
17771,9									1227,4	1607,2	1674,3	13263,0

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми.

2. Копія звіту про виконання паспорта бюджетної програми⁹.

3. Копія титулу об'єкта на 2021 рік.

4. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2021 році (тис. гривень; за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності)).

5. Фотографії об'єктів¹⁰.

В.о директора

(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

В.о. державного секретаря Міністерства економіки та інфраструктури України

(найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



Лев ЗАКОПЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Л. О. Ріпінський
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від

№

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік

1. 380 Міністерство культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3801890 0921 Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні Львівської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені С. Крушельницької"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 848,7 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 17 848,7 тис. гривень.
та із спеціального фонду _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями";

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва";

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток людського потенціалу, що стосується формування креативних можливостей (спроможності) українського суспільства, здатності до збереження та передачі національних традицій майбутнім поколінням, можливостей до впровадження інновацій у культурній сфері.



Копія вірна
згідно з оригіналом

директора
Законеч І. М.

7. Мета бюджетної програми:

Створення сучасної системи мистецької освіти

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівель (навчального корпусу А-1 та гаража В-1) Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької з прибудовою та надбудовою на вул. Зеленій, 10" м. Львів"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Виконання будівельних робіт (реконструкція будівель навчального корпусу А-1 та гаража В-1)	15 842,0		15 842,0
2	Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю, тощо	1 674,3		1 674,3
3	Інші заходи (витрати служби замовника на авторський та технічний нагляд)	332,4		332,4
Всього		17 848,70		17 848,70

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1 затрат						
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	43 850,8		43 850,8
2	Загальна площа приміщень, що підлягає реконструкції	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	753,8		753,8
2 продукту						
1	Площа реконструйованих приміщень навчального корпусу А-1 та гаража В-2	кв. м.	Акти виконаних робіт	375,0		375,0
2	Кількість придбаного звукового обладнання для сцени	шт.	Проектно-кошторисна документація	32,0		32,0
3 ефективності						
1	Середня вартість 1 кв. м. проведених робіт з реконструкції приміщень навчального корпусу А-1 та гаража В-2	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	42,2		42,2




В.о. директора
Законіць Н.М.

Копія вірна
згідно з оригіналом

2	Середня вартість 1 шт. придбаного звукового обладнання для сцени	тис.грн.	Проектно-кошториси а документація	52,3 €
4 якості				
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	43,6
2	Рівень виконання будівельних робіт (реконструкції будівель навчального корпусу А-1 та гаража В-1)	відс.	Проектно-кошториси а документація, акти виконаних робіт	49,7
3	Рівень придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю, тощо	відс.	Проектно-кошториси а документація, акти виконаних робіт	16,7
4	Рівень виконання інших заходів (витрати служби замовника на авторський та технічний нагляд)	відс.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація	48,7

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики України


(підпис)

Ярема ДУЛЬ

інформаційний, приватне

Погоджено:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

27.07.2021 № 06050-12-5/23511



Копія вірна
згідно з оригіналом

**ТИТУЛ
об'єкта будівництва у 2021 році**

ПОГОДЖЕНО
Державний секретар (посада) *(підпис)* Дузь Я.М. *(ініціали та прізвище)*

ЗАТВЕРДЖЕНО
В.о директора (посада) *(підпис)* Закопець Л.М. *(ініціали та прізвище)*

" " 20 р.

"14" червня 2021р.

Найменування об'єкта та його місцезнаходження «Реконструкція будівель (навчального корпусу А-1 та гаража В-1) Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької з прибудовою та надбудовою на вул. Зелений, 10» м. Львів	Частка державної власності у майні замовника на 2021 р., відсотків 100%
Найменування замовника ЛДМЛ ім. С. Крушельницької	Наявність робочої документації 43850,841 тис. грн. в тому числі будівельних робіт 26446,969 тис. грн
Галузь 85.31 Загальна середня освіта	Ким, коли затверджено проектну документацію наказ № 20-г ЛДМЛ ім. С. Крушельницької від 21 грудня 2020 року
Сфера управління Міністерство культури та інформаційної політики України	Генеральна проектна організація ФОП Семченко Наталія Олександрівна
Характер будівництва Реконструкція	
Строки будівництва 2021 - 2022	
Джерела фінансування Державний бюджет України	Генеральна підрядна організація ТОВ « Технології клімату та автоматизація систем»

Показники об'єкта	Згідно з проектною документацією	Виконано на 1 січня 2021 р.	Профінансовано на 1 січня 2021 р.	Підлягає фінансуванню до кінця будівництва	Завдання за роками		Введення в дію (квартал)
					2021	2022	
А	1	2	3	4	5	6	8
Потужність (у відповідних одиницях виміру	753,5 кв.м	-	-	-	-	-	-
Вартість основних фондів, тис. гривень	36760,442	1275,513	1275,513	35484,929	14883,839	20601,090	-
Капітальні вкладення, тис. гривень	43850,841	1280,833	1280,833	42570,008	17848,7	24721,308	IV

В.о. директора
Закопець Л.М.

**Копія вірна
згідно з оригіналом**

Загальна кошторисна вартість, тис. гривень,	43850,841	1280,833	1280,833	42570,008	17848,7	24721,308	-
у тому числі:							
будівельних робіт	26446,969	-	-	26446,969	13201,626	13245,343	-
устаткування, меблів та інвентарю	8371,744	-	-	8371,744	1395,291	6976,453	-
інші витрати	9032,128	1280,833	1280,833	7751,295	3251,783	4499,512	-
Із загального обсягу капітальних вкладень за рахунок, тис. гривень:							
державного бюджету	x	43850,841	1280,833	42570,008	17848,7	24721,308	-
місцевого бюджету	x	-	-	-	-	-	-
інших джерел	x	-	-	-	-	-	-

"11" червня 2011 р.

заступ директора з НТЗ
(посада)

(підпис)

Назарук О.В.
(ініціали та прізвище)

Примітки.

1. У рядку "Найменування замовника" зазначається найменування замовника - власника (користувача) земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво, та у разі коли функції замовника передано іншій особі, найменування такої особи.
2. У рядку "Сфера управління" зазначається найменування органу вищого рівня, до сфери управління якого належить власник (користувач) земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво (замовник).
3. У рядку "Галузь" наводиться інформація про призначення об'єкта будівництва відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 р. № 457.
4. У рядку "Наявність робочої документації" наводиться інформація про кошторисну вартість об'єкта будівництва (у тому числі вартість будівельних робіт) за розробленою робочою документацією.
5. Рядок "Генеральна підрядна організація" заповнюється після затвердження проектної документації в установленому порядку у разі визначення підрядної організації за результатами торгів (тендерів) з відповідним підтвердженням.
У разі відсутності генеральної підрядної організації в рядку наводиться інформація про всі підрядні організації, з якими замовником укладено відповідні договори (копії звітів за результатами проведення тендерів та договорів генерального підряду додаються).
6. Вартість основних фондів визначається без урахування податку на додану вартість та зворотних сум (вартості матеріалів і виробів, одержаних у результаті розбирання конструкцій, знесення і перенесення будівель та споруд, у тому числі тимчасових, матеріалів, одержаних у порядку попутного видобування, тощо).
7. У рядку "будівельних робіт" зазначається вартість будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, реставраційно-відновлювальних, гірничих та пусконаладжувальних робіт.
8. У графі 2 зазначається фактична вартість виконаних робіт у поточних цінах відповідних років, обчислена на підставі кошторисних норм трудових і матеріально-технічних ресурсів та витрат замовника. Довідка про фактичну вартість виконаних робіт та про фактичні витрати, затверджена замовником, додається до титулу. Для титулів об'єктів, будівництво яких розпочинається, у графах 2 та 3 зазначаються вартість виконаних та профінансованих проектно-вишукувальних робіт відповідно.
9. Показники графі 4 обчислюються як різниця показників, наведених у графах 1 та 3.



Копія вірна
згідно з оригіналом

10. Всі джерела фінансування зазначаються під час складання титулу об'єкта з відповідним підтвердженням для поточного року, у тому числі інші джерела (власні кошти підприємств та організацій, кредити банків та інші позики, кошти вітчизняних та іноземних інвесторів, донорів тощо).
11. У разі потреби зазначаються дані щодо вартості робіт з будівництва пускових комплексів, здійснення природоохоронних заходів тощо.

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 990 від 18.11.2015}



Назва об'єкта (назва проекту, назва програми, назва заходу тощо)	Категорія об'єкта (зазначити код за класифікацією)
Цілі та завдання об'єкта	Вартість об'єкта (у тис. грн.)
Сфера управління об'єктом (назва органу державного управління)	Категорія витрат (зазначити код за класифікацією)
Сфера управління об'єктом (назва органу державного управління)	Категорія витрат (зазначити код за класифікацією)
Сфера управління об'єктом (назва органу державного управління)	Категорія витрат (зазначити код за класифікацією)

Підрозділ (назва)	Вартість витрат (у тис. грн.)	Всього витрат (у тис. грн.)	Процент витрат (у відсотках)
Питання культурної спадщини	700,000		
Реставрація пам'яток історії, архітектури	100,000		
Культурно-просвітницькі заходи	500,000		

Копія вірна згідно з оригіналом

В. о. директора
Закопеч І. І.

Копія вірна згідно з оригіналом


Довідка

щодо стану фінансування та касових видатків

по реалізації державного інвестиційного проекту «Створення першого в Україні акустичного концертного залу в приміщенні Львівського державного музичного ліцею імені С.Крушельницької» по КПК 3801890:

- профінансовано вересень-грудень 2021р. в сумі 17 771 939,52грн.
- касові видатки вересень-грудень 2021р. в сумі 17 771 939,52грн.

Головний бухгалтер



Олійник Г.П.

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на
01.01.2022 рік**

1. 380 Міністерство культури та інформаційної політики України

(КПКВК ДБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 3801890 0921 Реалізація державного інвестиційного проекту « Реконструкція будівель (навчального корпусу А-1 та гаража В-1) Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької з прибудовою та надбудовою на вул. Зеленій, 10» м. Львів
(найменування бюджетної програми)

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1. Розвиток людського потенціалу, що стосується формування креативних можливостей (спроможності) українського суспільства, здатності до збереження та передачі національних традицій майбутнім поколінням можливостей до впровадження інновацій у культурній сфері.

5. Мета бюджетної програми

Створення сучасної системи мистецької освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту «Реконструкція будівель (навчального корпусу А-1 та гаража В-1) Львівського державного музичного ліцею імені С. Крушельницької з прибудовою надбудовою на вулиці Зеленій, 10» м. Львів

7. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

1	Виконання будівельних робіт (реконструкція будівель навчального корпусу А-1 та гаража В-1)	15842,0		15842,0
2	Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю, тощо	1674,3		1674,3
3	Інші заходи (витрати служби замовника на авторський та технічний нагляд)	332,4		332,04
Всього		17848,7		17848,7

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

№ з/п	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція будівель	15842,0		15842,0	15924,3		15924,3	82,3		82,3
2	Придбання устаткування, обладнання	1674,3		1674,3	1674,3		1674,3	0		0
3	Авторський та технагляд	332,4		332,4	173,3		173,3	-159,1		-159,1
	Разом	17848,7		17848,7	17771,9		17771,9	-76,8		-76,8

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1 затрат

1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	Тис. грн.	Державний інвестиційний проект	41138,0		41138,0
---	--	-----------	--------------------------------	---------	--	---------

2	Загальна площа приміщень	Кв.м.	Робочий проект	753,8		753,8
---	--------------------------	-------	----------------	-------	--	-------

2 продукту

1	Площа реконструйованих приміщень навчального корпусу А-1 та гаража В-2	Тис.грн.	Акти виконаних робіт	375,0		375,0
2	Кількість придбаного звукового обладнання для сцени	Шт.	Проектно-кошторисна документація	45,0		45,0

3 ефективності


1	Середня вартість кв.м. проведених робіт з реконструкції приміщень навчального корпусу А-1 та гаража В-2	Тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	42,2		
2	Середня вартість 1 шт. придбаного звукового обладнання для сцени	Тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	37,2		

3 якості

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	Відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	43,2		
---	---	-------	--	------	--	--

2	Рівень виконання будівельних робіт(реконструкції будівель навчального корпусу А-1 та гаража В-2	Відс.	Проектно-кошторисна документація,акти виконаних робіт	51,9		
3	Рівень придбання устаткування ,обладнання,меблів,інвентарю,тощо	Відс.	Проектно-кошторисна документація,акти виконаних робіт	16,7		
4	Рівень виконання інших заходів (витрати служби замовника на авторський та технічний нагляд)	Відс.	Державний інвестиційний проект,проектно-кошторисна документація	37,8		

В.о. директора



Лев ЗАКОПЕЦЬ

Головний бухгалтер



Галина Олійник